



## ORÇAMENTO DE OBRA

### CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

<b>Proprietário:</b> Município de José Boiteux	<b>Descrição:</b> Estrutura pré-moldada para Centro de Eventos
<b>Endereço:</b> Rua 26 de Julho	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Área:</b> Área Pré - Moldado: 1.346,79 m <sup>2</sup>
<b>Cidade:</b> José Boiteux - SC	Áreas Complementares: 77,55 m <sup>2</sup>
<b>Data:</b> MARÇO/2019	<b>Área Total:</b> 1.424,34 m <sup>2</sup>

**Referência do Orçamento:** Cotação de Mercado

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR S/ BDI	BDI	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	FONTE
<b>1</b>	<b>PRÉ-MOLDADO E COBERTURA</b>					Σ	<b>R\$ 455.779,68</b>	
1.1	<p>-Projeto, fabricação e montagem de Estrutura Pré moldada em concreto composta por blocos de fundações, pilares, vigas baldrames, vigas, terças, contraventamentos que compõe um galpão de 45,75m x 25,15m com pé direito de 6,50m abaixo da viga de cobertura e um anexo de 40,45m x 4,85m com pé direito 3,15 abaixo da laje de cobertura e torre da caixa da água com laje PII e sobrecarga de 3000 kgf/m<sup>2</sup>.</p> <p style="text-align: right;">- Cobertura metálica trapezoidal em aço galvanizado do tipo aluzinco #0,50mm para área do galpão e anexo.</p> <p>- Cobertura para Caixa da água com telhas em aço galvanizado do tipo aluzinco trapezoidal #0,50mm embutida.</p> <p>- Fechamento com placas pré moldadas em Concreto de 8cm com acabamento para receber pintura, acabamento entre placas e junções em Poliuretano nas faces internas e externas.</p> <p>- Escada Marinheiro para acesso a Caixa D'água de acordo com normativas.</p>	Un	1	R\$ 455.779,68	0,00%	R\$ 455.779,68	R\$ 455.779,68	MERCADO
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 455.779,68</b>	

Presidente Getúlio, 18 de Março de 2019